

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» января 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Детство детям»
2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Чановский район, 175 метров на север от центра с. Земляная Заимка

Муниципальное образование администрация Землянозаимского сельсовета Чановского района Новосибирской области

Населенный пункт с.Земляная Заимка Чановский район Новосибирская область

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	368816,67	368816,67
2	Финансовое обеспечение, всего:	368816,67	368816,67
2.1	средства Субсидии	278974,36	278974,36
2.2	средства бюджета поселения	55794,87	55794,87
2.3	инициативные платежи, всего:	27897,44	27897,44
2.3.1	денежные средства граждан	27897,44	27897,44
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	6150,00	6150,00
3.1	вклад жителей поселения	6150,00	6150,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Принимали участие в уборку территории, сборке и установке оборудования

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

6.2. Если Проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – март 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Землянозаймского сельсовета

Чановского района Новосибирской области _____ /Е.В. Фаст/

Руководитель инициативной группы _____ /А.П.Куринная/

01.01.2024 г.